

Pembangunan KDKMP Desa Kebunsari Capai Progres 18,68 Persen

M Ali Akbar - SULBAR.WARTAWAN.ORG

Dec 23, 2025 - 13:50



Polewali Mandar – Pembangunan fasilitas fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) di Desa Kebunsari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga Senin (23/12/2025), progres pembangunan telah mencapai 18,68 persen.

Pembangunan KDKMP tersebut berlokasi di Dusun Ambarawa, Desa Kebunsari, dengan luas lahan 40 x 35 meter dan luas bangunan 30 x 20 meter (600 meter persegi). Saat ini, sejumlah tahapan pekerjaan telah rampung, mulai dari

pembersihan lahan, pengukuran luas bangunan, galian pondasi, pemasangan pondasi, pengecoran cakar ayam, pemasangan sloof bawah, hingga pemasangan batako/batu merah yang telah mencapai 75 persen.

Selain itu, pekerjaan lain seperti perakitan dan pemasangan kolom praktis, pembuatan septic tank, serta pengecoran kolom juga terus berjalan secara bertahap. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai tahapan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

Danramil 1402-02/Wonomulyo, Kapten Inf Subarkah, menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan dan keterlibatan langsung dalam proses pembangunan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana.

“Kami mendukung penuh pembangunan KDKMP di Desa Kebunsari. Personel di lapangan terlibat langsung dalam pengerjaan bersama masyarakat untuk memastikan proses pembangunan berjalan tertib, aman, dan sesuai tahapan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan KDKMP diharapkan dapat menjadi sarana pendukung kegiatan ekonomi desa serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Pembangunan KDKMP Desa Kebunsari merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi desa melalui penyediaan fasilitas gerai dan pergudangan koperasi. (Zik)